

**CONTLA**  
DE JUAN CUAMATZI  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

001410

002697

DESPACHO DE PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Asunto: Reporte Trimestral  
Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., de 2025

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
PRESENTE.


28 JUL. 2025  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

La que suscribe Lic. Ana Ivonne Roldan Xolocotzi, en mi carácter de Presidenta Municipal Constitucional de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, le envió un cordial saludo y al mismo tiempo remito información solicitada por correo electrónico **REFERENTE A LOS ANEXOS A, B, Y C** debidamente requisitados relativo al Informe Definitivo 2024 y 2do Trimestre (Abril, Mayo y Junio), del ejercicio 2025 de los programas Fondo de Operaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Sin otro particular, quedo pendiente de información relacionada con este


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI**  
— 2024 - 2027 —  
**SINDICATURA**

ATENTAMENTE

  
Lic. Ana Ivonne Roldan Xolocotzi  
Presidenta Municipal Constitucional  
de Contla de Juan Cuamatzi

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI**  
— 2024 - 2027 —  
**TESORERÍA**

C.c.p. Archivo.

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI**

☎ (01 246) 46 1 17 11

🌐 [www.contla.gob.mx](http://www.contla.gob.mx)

© Gobierno Municipal Contla de Juan Cuamatzi 2024-2027


📍 Plaza Principal S/N, Col. Centro, Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. C.P 90670

La continuidad  
de una *Historia*





001411



Entidad Federativa: Tlaxcala  
Municipio: Cuamatzi

Trimestre a reportar: Primer Trimestre 2024

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo |                   | Programa Fondo Conviene Especifico         | Rendimiento Financiero | Retiro | Partidas   |                  | Aprobado     | Modificado   | Reasignado (Ministrado) | Avance Financiero |              |              |              | Observaciones                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                 | Clase | Clase de Programa |                                            |                        |        | Tipo Gasto | Partida Generica |              |              |                         | Comprometido      | Devengado    | Ejecutado    | Legado       |                                                                                                                                                               |
|                   |                                                 |       |                   |                                            | 13,615.92              |        |            |                  |              |              |                         |                   |              |              |              |                                                                                                                                                               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-001      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | 1,035,564.14            | 1,035,564.14      | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIV. LUIS DONALDO COLOSIO, SECCION CUARTA                                                               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-002      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 333,998.67   | 333,998.67   | 333,998.67              | 333,998.67        | 333,998.67   | 333,998.67   | 333,998.67   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE HIDALGO No.2, ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE FEBRERO, SECC. PRIMERA                                                 |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-003      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 20,851.68    | 20,851.68    | 20,851.68               | 20,851.68         | 20,851.68    | 20,851.68    | 20,851.68    | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, PRIVADA MATAMOROS, SECCION SEXTA                                                                                        |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-004      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 850,000.00   | 850,000.00   | 850,000.00              | 850,000.00        | 850,000.00   | 850,000.00   | 850,000.00   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE MOTENEHUATZI, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 15 DE FEBRERO, SECC. SEXTA                      |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-005      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 846,173.43   | 846,173.43   | 846,173.43              | 846,173.43        | 846,173.43   | 846,173.43   | 846,173.43   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE SANITARIO CALLE 12 DE ABRIL 2DA ETAPA, ENTRE PUENTECITO, 5 DE MAYO Y CARR. A SAN FELIPE, SECC. PRIMERA |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-006      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 996,030.10   | 996,030.10   | 996,030.10              | 996,030.10        | 996,030.10   | 996,030.10   | 996,030.10   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y 5 DE MAYO, SECC. SEPTIMA                              |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-007      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 892,180.50   | 892,180.50   | 892,180.50              | 892,180.50        | 892,180.50   | 892,180.50   | 892,180.50   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIV. 2 DE ENERO, ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y DEL CERRITO, SECC. SEPTIMA                                                   |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-008      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 406,834.55   | 406,834.55   | 406,834.55              | 406,834.55        | 406,834.55   | 406,834.55   | 406,834.55   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA PAZ, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y XICOTENCO, SECC. PRIMERA                                                                     |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-009      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 610,352.46   | 610,352.46   | 610,352.46              | 610,352.46        | 610,352.46   | 610,352.46   | 610,352.46   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE CANTARANAS, ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 16 DE MAYO, SECC. SEGUNDA                                                   |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-010      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | 1,248,709.32            | 1,248,709.32      | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AV. 5 DE MAYO, ENTRE AV. REVOLUCION Y CARRETERA IXCOTL, SECC. TERCERA                                                   |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-011      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 796,990.44   | 796,990.44   | 796,990.44              | 796,990.44        | 796,990.44   | 796,990.44   | 796,990.44   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIVADA FERROCARRIL, ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, SECC. SEGUNDA                                  |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-012      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | 4,799,399.63            | 4,799,399.63      | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                                           |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-017      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00            | 7,500,000.00      | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL, CALLE UNION Y AV. FERROCARRIL, SECC. SEGUNDA                                                          |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-018      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | 1,010,426.89            | 1,010,426.89      | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | AMPLIACION DE ABREVEDERO AGRICOLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SECC. CUARTA                                   |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-019      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 55,681.90    | 55,681.90    | 55,681.90               | 55,681.90         | 55,681.90    | 55,681.90    | 55,681.90    | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEXTA                                                                                      |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-020      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 56,816.14    | 56,816.14    | 56,816.14               | 56,816.14         | 56,816.14    | 56,816.14    | 56,816.14    | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. ARTAJA, ENTE AV. JOSE MARIA MORELOS, SECC. SEPTIMA                                                              |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-021      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 200,718.09   | 200,718.09   | 200,718.09              | 200,718.09        | 200,718.09   | 200,718.09   | 200,718.09   | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. LAS PALMAS, SECC. QUINTA                                                                                        |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-022      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 15,080.00    | 15,080.00    | 15,080.00               | 15,080.00         | 15,080.00    | 15,080.00    | 15,080.00    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO DE CONTROL DE POZO DE AGUA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 02, SECC. SEXTA          |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-023      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00              | 115,000.00        | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO, CALLE SAN FELIPE No. 146, SECC. QUINTA                                                                  |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-024      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | 2,204,416.51            | 2,204,416.51      | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA, EMBAD 15, CUAUHTENCO, SECC. QUINTA                                                                                    |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-025      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 495,322.66   | 495,322.66   | 495,322.66              | 495,322.66        | 495,322.66   | 495,322.66   | 495,322.66   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIV. MATAMOROS, ENTRE CALLE MATAMOROS Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                                          |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-026      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 626              | 479,586.20   | 479,586.20   | 479,586.20              | 479,586.20        | 479,586.20   | 479,586.20   | 479,586.20   | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE, ESCUELA PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA, SECC. ONCEAVA                                                    |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-027      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 613              | 116,874.23   | 116,874.23   | 116,874.23              | 116,874.23        | 116,874.23   | 116,874.23   | 116,874.23   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIV. TEBARIOS Y AV. REVOLUCION, SECC. NOVENA                                        |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33    | FISM2418-028      | FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |        | 2          | 615              | 723,406.18   | 723,406.18   | 723,406.18              | 723,406.18        | 723,406.18   | 723,406.18   | 723,406.18   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PUENTE VEHICULAR, SECC. NOVENA                                  |





Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI

Trimestre a reportar: Primer Trimestre 2024

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo        |                    |                                           | Reintegración | Perdidas   |                 | Avance Financiero |              |                        |              |              |              |              | Observaciones                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                 | Cuenta Rango | Cuenta de Programa | Programa Fondo Convenio Específico        |               | Tipo Gasto | Partida General | Aprobado          | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |                                                                                                                                                                            |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-029       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 613             | 682,381.31        | 682,381.31   | 682,381.31             | 682,381.31   | 682,381.31   | 682,381.31   | 682,381.31   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN VARIAS CALLES, SECCIONES PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA                                                                          |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-031       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 613             | 3,040,173.06      | 3,053,788.98 | 3,053,788.98           | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN CUAMATZI, ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y PRIMAVERA, SECC. PRIMERA                                                        |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-032       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 615             | 1,390,873.74      | 1,390,873.74 | 1,390,873.74           | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO, SECC. SEPTIMA                                                                                            |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-034       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 613             | 203,672.80        | 203,672.80   | 203,672.80             | 203,672.80   | 203,672.80   | 203,672.80   | 203,672.80   | ELECTRIFICACION EN CALLE HEROES DE NACOZARI, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 3 DE MARZO, SECC. SEXTA                                                                             |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-035       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 626             | 876,323.39        | 876,323.39   | 876,323.39             | 876,323.39   | 876,323.39   | 876,323.39   | 876,323.39   | REHABILITACION DE PUENTE 5 DE MAYO, PRIV. 6 DE MAYO, SECC. SEXTA                                                                                                           |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-036       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 615             | 115,000.00        | 115,000.00   | 115,000.00             | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | CONSTRUCCION DE BANDIQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 116 DE ABRIL, SECC. SEGUNDA                                                                                            |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-037       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 613             | 938,398.05        | 938,398.05   | 938,398.05             | 938,398.05   | 938,398.05   | 938,398.05   | 938,398.05   | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                       |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-038       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 626             | 1,390,000.00      | 1,390,000.00 | 1,390,000.00           | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | CORTE DE TERRENO REBORDEO, TERRAPLENES, REENCAUZAMIENTO COMPLEMENTARIOS EN CALLE VICTORIA Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                                          |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-039       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 626             | 2,220,126.13      | 2,220,126.13 | 2,220,126.13           | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO, PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, SECC. SEPTIMA                                                                                           |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-040       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 615             | 130,500.00        | 130,500.00   | 130,500.00             | 130,500.00   | 130,500.00   | 130,500.00   | 130,500.00   | REHABILITACION DE CAMINOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                                 |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM2418-041       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 613             | 360,000.00        | 360,000.00   | 360,000.00             | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA XOCITTECALLI Y KINDER CHAUHTEMOC, SECC. SEPTIMA Y OCTAVA                                        |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM IND2418-001   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 631             | 113,043.96        | 113,043.96   | 113,043.96             | 113,043.96   | 113,043.96   | 113,043.96   | 113,043.96   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA PROPUUESTA, CALLE VICTORIA, SECC. SEXTA                                                                |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM IND2418-002   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 631             | 79,748.84         | 79,748.84    | 79,748.84              | 79,748.84    | 79,748.84    | 79,748.84    | 79,748.84    | TRAMITE PARA LA EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, CUMPLIMIENTO A LAS |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33           | FISM IND2418-003   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |               | 2          | 631             | 95,700.00         | 95,700.00    | 95,700.00              | 95,700.00    | 95,700.00    | 95,700.00    | 95,700.00    | CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE EVALUACION: MIA-E-102/2023, EXPEDIDO EN OFICIO: 102/GA/10358/2024, PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, SECC. SEPTIMA                     |

ING. RICARDO MOZENO ROLDAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
Elaboró

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI

APROBADO: TSENO FINANCIERO 2024  
REVISADO: TSENO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS 2024  
MINISTRADO: TSENO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS 2024  
CONFORME: DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
TESORERIA

LIC. ANA VIVIANE ROLDAN XILTECO  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
Autorizó

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA



Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SRFT"

001413

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **Morelos**  
Municipio: **Morelos**

Trimestre a reportar: **Primera Quincena 2024**

| DETALLE PROYECTO |                                                                                                                                             |             |                | AVANCE (%)                                |           | AVANCE FINANCIERO |              |              |                        |              |              |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FOLIO            | NOMBRE                                                                                                                                      | Clave Fondo | Clave Programa | Programa Fondo Conventa Especifico        | Pfísico   | Financiero        | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejecido      | Pendiente    |
| 26               | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN. PRIV. LUIS DONALDO COLOSIO, SECCION CUARTA                                             | 33          | FISM241 8-001  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 13,615.92 | 100.00            | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | 1,035,564.14           | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 | 1,035,564.14 |
| 27               | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE HIDALGO No.2, ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE FEBRERO, SECC. PRIMERA                               | 33          | FISM241 8-002  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 333,998.67   | 333,998.67   | 333,998.67             | 333,998.67   | 333,998.67   | 333,998.67   | 333,998.67   |
| 28               | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION, PRIVADA MATAMOROS, SECCION SEXTA                                                                    | 33          | FISM241 8-003  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 20,851.68    | 20,851.68    | 20,851.68              | 20,851.68    | 20,851.68    | 20,851.68    | 20,851.68    |
| 29               | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE MOTENHUATZI, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 15 DE DICIEMBRE, SECC. PRIMERA | 33          | FISM241 8-004  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 850,000.00   | 850,000.00   | 850,000.00             | 850,000.00   | 850,000.00   | 850,000.00   | 850,000.00   |
| 30               | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE ABRIL 2DA ETAPA, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SECC. PRIMERA                           | 33          | FISM241 8-005  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 846,173.43   | 846,173.43   | 846,173.43             | 846,173.43   | 846,173.43   | 846,173.43   | 846,173.43   |
| 31               | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 16 DE DICIEMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SECC. PRIMERA                                  | 33          | FISM241 8-006  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 996,030.10   | 996,030.10   | 996,030.10             | 996,030.10   | 996,030.10   | 996,030.10   | 996,030.10   |
| 32               | PAVIMENTO DE ADOQUIN. PRIV. 2 DE ENERO, ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y DEL CERRITO, SECC. SEPTIMA                                                 | 33          | FISM241 8-007  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 892,180.50   | 892,180.50   | 892,180.50             | 892,180.50   | 892,180.50   | 892,180.50   | 892,180.50   |
| 33               | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA PAZ, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y XICOTENCO, SECC. PRIMERA                                                   | 33          | FISM241 8-008  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 406,834.55   | 406,834.55   | 406,834.55             | 406,834.55   | 406,834.55   | 406,834.55   | 406,834.55   |
| 34               | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE CANTARANAS, ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 15 DE MAYO, SECC. SEGUNDA                                 | 33          | FISM241 8-009  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 610,352.46   | 610,352.46   | 610,352.46             | 610,352.46   | 610,352.46   | 610,352.46   | 610,352.46   |
| 35               | PAVIMENTO DE ADOQUIN, AV. 5 DE MAYO, ENTRE AV. REVOLUCION Y CARRETERA A CUATTEMOC, SECC. PRIMERA                                            | 33          | FISM241 8-010  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | 1,248,709.32           | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 | 1,248,709.32 |
| 36               | PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIVADA FERROCARRIL, ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUATTEMOC, SECC. SEGUNDA                                 | 33          | FISM241 8-011  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 796,990.44   | 796,990.44   | 796,990.44             | 796,990.44   | 796,990.44   | 796,990.44   | 796,990.44   |
| 37               | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                         | 33          | FISM241 8-012  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | 4,799,399.63           | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 | 4,799,399.63 |
| 38               | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL, CALLE UNION Y AV. FERROCARRIL, SECC. SEGUNDA                                        | 33          | FISM241 8-017  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00           | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 39               | ABREVADERO AGRICOLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SECC. CUARTA                               | 33          | FISM241 8-018  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | 1,010,426.89           | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 | 1,010,426.89 |
| 40               | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEXTA                                                                    | 33          | FISM241 8-019  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 55,681.90    | 55,681.90    | 55,681.90              | 55,681.90    | 55,681.90    | 55,681.90    | 55,681.90    |
| 41               | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. ARTACIA, ENTE AV. JOSE MARIA MORELOS, SECC. SEPTIMA                                           | 33          | FISM241 8-020  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 56,816.14    | 56,816.14    | 56,816.14              | 56,816.14    | 56,816.14    | 56,816.14    | 56,816.14    |
| 42               | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. LAS PALMAS, SECC. QUINTA                                                                      | 33          | FISM241 8-021  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 200,718.09   | 200,718.09   | 200,718.09             | 200,718.09   | 200,718.09   | 200,718.09   | 200,718.09   |
| 43               | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO DE CONTROL DE POZO DE AGUA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 02     | 33          | FISM241 8-022  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 15,080.00    | 15,080.00    | 15,080.00              | 15,080.00    | 15,080.00    | 15,080.00    | 15,080.00    |
| 44               | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO, CALLE SAN FELIPE No. 146, SECC. QUINTA                                                | 33          | FISM241 8-023  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00             | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   |
| 45               | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA, EMSAD 15, CUATTEMOC, SECC. QUINTA                                                                   | 33          | FISM241 8-024  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | 2,204,416.51           | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 | 2,204,416.51 |
| 46               | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIV. MATAMOROS, ENTRE CALLE MATAMOROS Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                        | 33          | FISM241 8-025  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00    | 100.00            | 495,322.66   | 495,322.66   | 495,322.66             | 495,322.66   | 495,322.66   | 495,322.66   | 495,322.66   |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA



### Destino del Gasto

001414

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA           |
| Municipio           | NOBRE DE DICIEMBRE |

Trimestre e reporter: **Informe Semanal 202**

| DETALLE PROYECTO |                                                                                                                                                                                      |            |                  |                                           | AVANCE (%) |            | AVANCE FINANCIERO |              |                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO            | NOMBRE                                                                                                                                                                               | Clave Ramo | Clave Programa   | Programa-Fondo Convencional Especifico    | Riesgo     | Financiero | Aprobado          | Modificado   | Reasignado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       |                                                                                                                                                                                      |
| 47               | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE, ESCUELA PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, SECC. ONCEAVA                                                                           | 33         | FISM241 8-026    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 479,586.20        | 479,586.20   | 479,586.20              | 479,586.20   | 479,586.20   | 479,586.20   | 479,586.20   | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE, ESCUELA PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, SECC. ONCEAVA                                                                           |
| 48               | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIV. TEBARIOS Y AV. REVOLUCION, SECC. NOVENA                                                               | 33         | FISM241 8-027    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 116,874.23        | 116,874.23   | 116,874.23              | 116,874.23   | 116,874.23   | 116,874.23   | 116,874.23   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIV. TEBARIOS Y AV. REVOLUCION, SECC. NOVENA                                                               |
| 49               | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PUENTE VEHICULAR, SECC. NOVENA                                                         | 33         | FISM241 8-028    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 723,406.18        | 723,406.18   | 723,406.18              | 723,406.18   | 723,406.18   | 723,406.18   | 723,406.18   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PUENTE VEHICULAR, SECC. NOVENA                                                         |
| 50               | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN VARIAS CALLES, SECCIONES PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA                                                                                    |            | FISM241 8-029    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 682,381.31        | 682,381.31   | 682,381.31              | 682,381.31   | 682,381.31   | 682,381.31   | 682,381.31   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN VARIAS CALLES, SECCIONES PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA                                                                                    |
| 51               | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN CUAMATZI, ENTRE CALLE HEROES DE NACAZARI Y PRIMAVERA, SECC. PRIMERA                                                                  |            | FISM241 8-031    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 3,040,173.06      | 3,053,788.98 | 3,053,788.98            | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | 3,053,788.98 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN CUAMATZI, ENTRE CALLE HEROES DE NACAZARI Y PRIMAVERA, SECC. PRIMERA                                                                  |
| 52               | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO I MADERO, SECC. SEPTIMA                                                                                                       |            | FISM241 8-032    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 1,390,873.74      | 1,390,873.74 | 1,390,873.74            | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | 1,390,873.74 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO I MADERO, SECC. SEPTIMA                                                                                                       |
| 53               | ELECTRIFICACION EN CALLE HEROES DE NACAZARI, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 5 DE MARZO, SECC. SEXTA                                                                                       |            | FISM241 8-034    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 203,672.80        | 203,672.80   | 203,672.80              | 203,672.80   | 203,672.80   | 203,672.80   | 203,672.80   | ELECTRIFICACION EN CALLE HEROES DE NACAZARI, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 5 DE MARZO, SECC. SEXTA                                                                                       |
| 54               | REHABILITACION DE PUENTE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO, SECC. SEXTA                                                                                                                     |            | FISM241 8-035    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 876,323.39        | 876,323.39   | 876,323.39              | 876,323.39   | 876,323.39   | 876,323.39   | 876,323.39   | REHABILITACION DE PUENTE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO, SECC. SEXTA                                                                                                                     |
| 55               | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 1ro. DE ABRIL, SECC. SEGUNDA                                                                                                       |            | FISM241 8-036    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 115,000.00        | 115,000.00   | 115,000.00              | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | 115,000.00   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 1ro. DE ABRIL, SECC. SEGUNDA                                                                                                       |
| 56               | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                                 |            | FISM241 8-037    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 938,398.05        | 938,398.05   | 938,398.05              | 938,398.05   | 938,398.05   | 938,398.05   | 938,398.05   | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                                 |
| 57               | CORTE DE TERRENO REBORDEO, TERRAPLENES, REENCAUZAMIENTO COMPLEMENTARIOS EN CALLE VICTORIA Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                                                    |            | FISM241 8-038    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 1,390,000.00      | 1,390,000.00 | 1,390,000.00            | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | CORTE DE TERRENO REBORDEO, TERRAPLENES, REENCAUZAMIENTO COMPLEMENTARIOS EN CALLE VICTORIA Y BARRANCA, SECC. SEXTA                                                                    |
| 58               | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO, PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, SECC. SEPTIMA                                                                                                     |            | FISM241 8-039    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 2,220,126.13      | 2,220,126.13 | 2,220,126.13            | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | 2,220,126.13 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO, PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, SECC. SEPTIMA                                                                                                     |
| 59               | REHABILITACION DE CAMINOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                                           |            | FISM241 8-040    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 130,500.00        | 130,500.00   | 130,500.00              | 130,500.00   | 130,500.00   | 130,500.00   | 130,500.00   | REHABILITACION DE CAMINOS, VARIAS CALLES, VARIAS SECCIONES                                                                                                                           |
| 60               | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA XOCHITCALLI Y KINDER CUAUHTEMOC, SECC. SEPTIMA Y OCTAVA                                                   |            | FISM241 8-041    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 360,000.00        | 360,000.00   | 360,000.00              | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA XOCHITCALLI Y KINDER CUAUHTEMOC, SECC. SEPTIMA Y OCTAVA                                                   |
| 61               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECC. SEXTA                                                                          |            | FISM IND2418-001 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 113,043.96        | 113,043.96   | 113,043.96              | 113,043.96   | 113,043.96   | 113,043.96   | 113,043.96   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECC. SEXTA                                                                          |
| 62               | EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA: CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |            | FISM IND2418-002 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 79,748.84         | 79,748.84    | 79,748.84               | 79,748.84    | 79,748.84    | 79,748.84    | 79,748.84    | EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA: CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 63               | DICTAMEN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECC. SEXTA                        |            | FISM IND2418-003 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 100.00     | 100.00     | 95,700.00         | 95,700.00    | 95,700.00               | 95,700.00    | 95,700.00    | 95,700.00    | 95,700.00    | DICTAMEN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECC. SEXTA                        |

ING. RICARDO MOZENCAN MATZIGUANI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Elaboró

LIC. ANA IVONNE FOLDAK WOLCOTZI  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONTEO  
Autorizo



**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

**001415**

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                                                                                                                                   |                           |               |           |             |                |           |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS                                                                                                                      |                           |               |           |             |                |           |             |            |
| Indicador                                                                                                                                                                           | Periodo                   | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Número de | Denominador | Resultados |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Informe<br>Diciembre 2024 | 45%           | 17        | 38          | 45%            | 17        | 38          |            |

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                                                                                                                                           |                           |               |           |             |                |           |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS                                                                                                                      |                           |               |           |             |                |           |             |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                   | Periodo                   | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Número de | Denominador | Resultados |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Informe<br>Diciembre 2024 | 15%           | 18        | 38          | 47%            | 18        | 38          |            |

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                                                                                                                                      |                           |               |           |             |                |           |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS                                                                                                                      |                           |               |           |             |                |           |             |            |
| Indicador                                                                                                                                                                              | Periodo                   | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Número de | Denominador | Resultados |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Informe<br>Diciembre 2024 | 5%            | 3         | 38          | 8%             |           |             |            |

\* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada uno de los indicadores.  
 \*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.  
 \*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:  
 Complementarios: 5 proyectos + Contribución Directa: 5 proyectos + Otros Proyectos: 5 proyectos a Diciembre 2024  
 INDICADOR: 5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100%

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**CONTLA DE JUAN**  
**CUAMATZI**  
**2024 - 2027**  
**SINDICATURA**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**CONTLA DE JUAN**  
**CUAMATZI**  
**2024 - 2027**  
**TESORERÍA**



Elaboró  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**CONTLA DE JUAN**  
**CUAMATZI**  
**ING. RICARDO MOZENCARHUATZI CUAHUTLE**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OBRAS PÚBLICAS**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**CONTLA DE JUAN**  
**CUAMATZI**  
**2024 - 2027**  
**PRESIDENCIA**



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
Municipio: **CONTLA DE JUAN CUAMATZI**

Trimestre a reportar: **2do Trimestre de 2025**

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo      |                   |                                           | Rendimiento Financiero | Reintegrado | Partidas   |                  | Aprobado    | Modificado  | Avance Financiero      |              |          |          |        | Observaciones         |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------------------|
|                   |                                                 | Clave Ramo | Clave de Programa | Programa Fondo Convenio Especifico        |                        |             | Tipo Gasto | Partida Genérica |             |             | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Derivado | Ejercido | Pagado |                       |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 4                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 28,262.27              |             | INVERSION  | 613              | 14606966    | 14606966    | \$ 8,847,697.71        | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | OBRAS DIRECTAS        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 4                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |                        |             | INVERSION  | 615              | 21910448.00 | 21910448.00 | \$ 13,271,546.56       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | OBRAS COMPLEMENTARIAS |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |
|                   |                                                 |            |                   |                                           |                        |             |            |                  |             |             |                        |              |          |          |        |                       |

AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
OBRAS PUBLICAS

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ACORDADO               | TECHO FINANCIERO 2025                                                         |
| REVISADO               | TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS-REINTEGROS                                    |
| VALIDADO               | DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: PVE 1ER. TRIMESTRE 2025 (01 ENERO AL 31 MARZO 2025) |
| CONFORMADO A FOLIO 100 | DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS                                          |

CLAVE DE FONDO, CLAVE DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTA  
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
Autorizó  
AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
001416



## Trimestre a reportar: 2do. trimestre de 2021

001417



MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

001418

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                   | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 2.63%         | 1         | 38          | #DIV/0!        | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 2do. Trimestre | 26.32%        | 10        | 38          | 0.00%          | 5         | 5           |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 3er. Trimestre | 36.84%        | 14        | 38          | 0.00%          |           |             |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 4to. Trimestre | 42.11%        | 16        | 38          | 0.00%          |           |             |                              |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 2.63%         | 1         | 38          | #DIV/0!        | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 2do. Trimestre | 13.16%        | 5         | 38          | 0.00%          |           |             |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 3er. Trimestre | 28.95%        | 11        | 38          | 0.00%          |           |             |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 4to. Trimestre | 50.00%        | 19        | 38          | 0.00%          |           |             |                              |

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                      | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 2.63%         |           |             | #DIV/0!        | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 2do. Trimestre | 7.89%         |           |             | 0.00%          | 0         | 5           |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 3er. Trimestre | 0.00%         |           |             | 0.00%          |           |             |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 4to. Trimestre | 0.00%         | 0         | 38          | 0.00%          |           |             |                              |

\* Numerador y Denominador (# Número de Proyectos) son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los trimestres

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los trimestres de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
ING. RICARDO MOZTEL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
PRESIDENCIA  
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
LIC. ANA IVONNE ROLDAN  
AUTORIDAD PRESIDENTA  
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
2024 - 2027



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFI

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2024

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo      |          | Religiosos | Tipo Gasto | Pérdidas |              | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Reintegrado) | Avance Financiero |              | Pagado       | Observaciones |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                                 | Ciclo Ramo | Programa |            |            | Partida  | Oratoria     |              |              |                         | Comprometido      | Devengado    |              |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 5        | PORTAMUN   | 2          | 311      | 0,140,919.91 | 0,140,919.91 | 0,140,919.91 | 0,140,919.91            | 0,140,919.91      | 0,140,919.91 | 0,140,919.91 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 300      | 272,000.00   | 272,000.00   | 272,000.00   | 272,000.00              | 272,000.00        | 272,000.00   | 272,000.00   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 341      | 728,492.00   | 728,492.00   | 728,492.00   | 728,492.00              | 728,492.00        | 728,492.00   | 728,492.00   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 351      | 708,000.00   | 708,000.00   | 708,000.00   | 708,000.00              | 708,000.00        | 708,000.00   | 708,000.00   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 341      | 3,108,000.01 | 3,108,000.01 | 3,108,000.01 | 3,108,000.01            | 3,108,000.01      | 3,108,000.01 | 3,108,000.01 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 382      | 3,078,000.00 | 3,078,000.00 | 3,078,000.00 | 3,078,000.00            | 3,078,000.00      | 3,078,000.00 | 3,078,000.00 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 389      | 267,000.28   | 267,000.28   | 267,000.28   | 267,000.28              | 267,000.28        | 267,000.28   | 267,000.28   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 351      | 851,491.42   | 851,491.42   | 851,491.42   | 851,491.42              | 851,491.42        | 851,491.42   | 851,491.42   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 387      | 342,700.00   | 342,700.00   | 342,700.00   | 342,700.00              | 342,700.00        | 342,700.00   | 342,700.00   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 357      | 2,838,787.10 | 2,838,787.10 | 2,838,787.10 | 2,838,787.10            | 2,838,787.10      | 2,838,787.10 | 2,838,787.10 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 338      | 1,498,419.46 | 1,498,419.46 | 1,498,419.46 | 1,498,419.46            | 1,498,419.46      | 1,498,419.46 | 1,498,419.46 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 736      | 3,220,428.28 | 3,220,428.28 | 3,220,428.28 | 3,220,428.28            | 3,220,428.28      | 3,220,428.28 | 3,220,428.28 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 234      | 1,531,074.03 | 1,531,074.03 | 1,531,074.03 | 1,531,074.03            | 1,531,074.03      | 1,531,074.03 | 1,531,074.03 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 122      | 8,307,347.22 | 8,307,347.22 | 8,307,347.22 | 8,307,347.22            | 8,307,347.22      | 8,307,347.22 | 8,307,347.22 |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 349      | 280,000.00   | 280,000.00   | 280,000.00   | 280,000.00              | 280,000.00        | 280,000.00   | 280,000.00   |               |
| 2024              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113        | 5        | PORTAMUN   | 2          | 271      | 65,580.20    | 65,580.20    | 65,580.20    | 65,580.20               | 65,580.20         | 65,580.20    | 65,580.20    |               |

AREAS A REQUISITAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA



| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2024<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                         |               |               |               |                |               |               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"<br>ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS                                                                                                                                 |                         |               |               |               |                |               |               |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período                 | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |               |               | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                         | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador     | Denominador   |                              |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100                                             | Informe Definitivo 2024 | 100%          | 36,324,754.00 | 36,324,754.00 | 100%           | 36,324,754.00 | 36,324,754.00 |                              |


| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2024<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                         |               |            |             |                |            |             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"<br>ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA                                                                                                                                    |                         |               |            |             |                |            |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período                 | PLANEADO      |            |             | ALCANZADA      |            |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                         | Meta Planeada | Numerador  | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador  | Denominador |                              |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                              | Informe Definitivo 2024 | 22%           | 7927991.85 | 36324754    | 16%            | 5802400.67 | 36324754    |                              |

PRESIDENCIA

2024 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2024 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SINDICATURA

2024 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



001420



| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2024<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)<br>FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"<br>PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO |                         |               |           |             |                |           |             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Período                 | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100                                                                                                                                                        | Informe Definitivo 2024 | 100%          | 36324754  | 36324754    | 100%           | 36324754  | 36324754    |                              |

| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2024<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)<br>FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"<br>ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS |                         |               |           |             |                |           |             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Período                 | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN)*100                                                                                    | Informe Definitivo 2024 | 100%          | 36324754  | 36324754    | 100%           | 36324754  | 36324754    |                              |

| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2024<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)<br>FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"<br>TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO |                         |               |             |             |                |             |             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Período                 | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |             |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Meta Planeada | Numerador   | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador   | Denominador |                              |
| ((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1))                                                                                                                                                  | Informe Definitivo 2024 | 100%          | 146199232.6 | 146199232.6 | 100%           | 146199232.6 | 146199232.6 |                              |

Numerador y Denominador (MONTOS)  
 \*\* Requisitar Meta Planeada para todo  
 \*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para

Elaboró: 2024 - 2027  
 TRESORERÍA  
 LIC. ANA VONNE ROLDAN LOPEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 (Nombre y firma)  
 Autorizó

001421



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA                             |
| Municipio:          | MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN GUAMATZI |

Trimestre a reportar: 2do trimestre de 2025

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo       |                   |                             | Rendimiento Financiero | Reintegrar | Perdidas   |                 | Avance Financiero |              |                          |              |              |              | Observaciones |        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                   |                                                 | Clave Fondo | Clave de Programa | Programa Fondo Convencional |                        |            | Tipo Gasto | Partida General | Aprobado          | Modificado   | Recomendado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     |               | Pagado |
|                   |                                                 |             |                   |                             | \$0.00                 | \$0.00     |            |                 |                   |              |                          |              |              |              |               |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 357             | 2,936,787.16      | 2,936,787.16 | 1,120,347.16             | 1,120,347.16 | 1,120,347.16 | 1,120,347.16 | 1,120,347.16  |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 358             | 600,000.00        | 600,000.00   | 600,000.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 623             | 600,000.00        | 765,887.74   | 765,887.74               | 765,887.74   | 765,887.74   | 765,887.74   | 765,887.74    |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 626             | 4,500,000.00      | 4,500,000.00 | 828,757.26               | 993,021.56   | 993,021.56   | 993,021.56   | 993,021.56    |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 735             | 3,220,429.28      | 3,001,037.22 | 520,462.00               | 620,462.00   | 620,462.00   | 620,462.00   | 620,462.00    |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 271             | 65,680.20         | 3,600.00     | 3,600.00                 | 3,600.00     | 3,600.00     | 3,600.00     | 3,600.00      |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 311             | 8,148,918.91      | 8,148,918.91 | 4,051,496.30             | 4,898,209.30 | 4,898,209.30 | 4,898,209.30 | 4,898,209.30  |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 326             | 272,600.00        | 272,600.00   | 272,600.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 334             | 211,894.00        | 211,894.00   | 211,894.00               | 136,826.50   | 136,826.50   | 136,826.50   | 136,826.50    |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 341             | 728,492.00        | 726,686.28   | 492,349.50               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 382             | 3,576,525.00      | 3,576,525.00 | 800,963.00               | 800,963.00   | 800,963.00   | 800,963.00   | 800,963.00    |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 641             | 3,188,665.01      | 3,188,665.01 | 3,188,665.01             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 563             | 1,800,000.00      | 1,800,000.00 | 1,800,000.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 234             | 1,931,074.03      | 1,931,074.03 | 998,416.98               | 1,158,656.97 | 1,158,656.97 | 1,158,656.97 | 1,158,656.97  |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 122             | 8,204,203.39      | 8,204,203.39 | 4,289,799.81             | 4,289,799.81 | 4,289,799.81 | 4,289,799.81 | 4,289,799.81  |        |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | 1005              | FORTAMUN                    |                        |            | 2          | 515             | 0.00              | 117,388.24   | 117,388.24               | 117,388.24   | 117,388.24   | 117,388.24   | 117,388.24    |        |

AREAS A REQUISITAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
GUAMATZI  
TESORERÍA  
2024 - 2027  
LIC. LUIS JUAN BARRERA VALEZ  
(Nombre y firma)  
Ejerció

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
GUAMATZI  
SINDICATURA  
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
GUAMATZI  
PRESIDENCIA  
2024 - 2027  
LIC. AMATYONNE ROLANDO MORALES  
(Nombre y firma)  
Autorizó

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
GUAMATZI  
PRESIDENCIA  
2024 - 2027

001422



**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"                                                                                                                                            |                |               |              |               |                |              |               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|
| ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS                                                                                                                                             |                |               |              |               |                |              |               |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                              | Periodo        | PLANEADO      |              |               | ALCANZADA      |              |               | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador   |                              |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Trimestre | 25%           | 9,996,813.00 | 39,987,249.00 | 16%            | 6,554,017.74 | 39,987,249.00 |                              |
|                                                                                                                                                                                | 2do. Trimestre | 25%           | 9,996,813.00 | 39,987,249.00 | 21%            | 8251044.54   | 39,987,249.00 |                              |
|                                                                                                                                                                                | 3er. Trimestre | 25%           | 9,996,813.00 | 39,987,249.0  | #DIV/0!        |              |               |                              |
|                                                                                                                                                                                | 4to. Trimestre | 25%           | 9,996,810.0  | 39,987,249.0  | #DIV/0!        |              |               |                              |

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                           |               |               |            |             |                |            |             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA                                                                                                                                             |               |               |            |             |                |            |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                            | Periodo       | PLANEADO      |            |             | ALCANZADA      |            |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                              |               | Meta Planeada | Numerador  | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador  | Denominador |                              |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 505%          | 169,313.52 | 3961,235.57 | 47%            | 19993624.5 | 3655646.15  |                              |
|                                                                                                                                                                              | 2do. Semestre | 505%          | 169,313.52 | 3961,235.57 |                |            |             |                              |

001423



MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"                                                                                                                                                                        |                |               |           |             |                |           |             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                              |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| Metodo de Cálculo                                                                                                                                                                                          | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                            |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | 1er. Trimestre | 25%           | 9996813   | 39987249    | 25%            | 9996813   | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                            | 2do. Trimestre | 25%           | 9996813   | 39987249    | 25%            | 9996813   | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                            | 3er. Trimestre | 25%           | 9996813   | 39987249    | #DIV/0!        |           |             |                              |
|                                                                                                                                                                                                            | 4to. Trimestre | 25%           | 9996810   | 39987249    | #DIV/0!        |           |             |                              |

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"                                                                                                                                                                              |                |               |           |             |                |           |             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                               |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| Metodo de Cálculo                                                                                                                                                                                           | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                             |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| ((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100 | 4to. Trimestre | #DIV/0!       |           |             | #DIV/0!        |           |             |                              |

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                           |                |               |           |             |                |           |             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                                                |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| Metodo de Cálculo                                                                                                                                                            | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                              |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | 2do. Trimestre | 3%            | 11800000  | 39987249    |                | 270621    | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                              | 4to. Trimestre | 0%            |           |             |                |           |             |                              |

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                                           |                |               |           |             |                |           |             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA                                                                                                |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| Metodo de Cálculo                                                                                                                                                                            | Periodo        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                              |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 | 2do. Trimestre | 3%            | 1059918   | 39987249    | 2%             | 770809    | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                              | 4to. Trimestre | 0%            |           | 39987249    | #DIV/0!        |           |             |                              |

001424



| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2025<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                |               |            |             |                |           |             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                                                        |                |               |            |             |                |           |             |                              |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES                                                                                                                                |                |               |            |             |                |           |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período        | PLANEADO      |            |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Planeada | Numerador  | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                                 | 2do. Trimestre | 0%            | 0          | 39987249    | 0%             | 0         | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trimestre | 4%            | 1469419.46 | 39987249    | 0%             |           | 39987249    |                              |

| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2025<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                |               |           |             |                |           |             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                                                        |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL                                                                                                                 |                |               |           |             |                |           |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                  | 2do. Trimestre | 1%            | 400000    | 39987249    | 0%             | 120888.24 | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trimestre | 1%            | 400000    | 39987249    | 0%             |           | 39987249    |                              |

| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2025<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                |               |            |             |                |           |             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                                                        |                |               |            |             |                |           |             |                              |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                     |                |               |            |             |                |           |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período        | PLANEADO      |            |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Planeada | Numerador  | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                              | 2do. Trimestre | 21%           | 8206154.92 | 39987249    | 8%             | 3178332.8 | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trimestre | 0%            |            | 39987249    | 0%             |           | 39987249    |                              |

| MUNICIPIO DE<br>ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"<br>INDICADORES 2025<br>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                |               |           |             |                |            |             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"                                                                                                                                                                        |                |               |           |             |                |            |             |                              |
| PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                |                |               |           |             |                |            |             |                              |
| Método de Cálculo                                                                                                                                                                                         | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |            |             | Justificación de Variaciones |
|                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador  | Denominador |                              |
| (Monto ejercido para al pago de actividades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100               | 2do. Trimestre | 56%           | 2188923.8 | 39987249    | 23%            | 9137051.55 | 39987249    |                              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trimestre | 0%            |           | 39987249    | 0%             |            | 39987249    |                              |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTILA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
TESORERÍA

LC. ANA VONNE RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
(Nombre y firma)  
Autorizó

001425



Observaciones de proyectos

Entidad Federativa

Municipio

Tipo de recurso

Ciclo de recurso

Ramo

Programa Presupuestario

- ☐ Registrado
- ☐ En registro de avances
- ☐ En cancelación
- ☐ En suspensión
- ☐ Se rechazó la solicitud de cancelación/suspensión

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar  proyectos

Categoría

Folio

Sin proyectos por mostrar

Se han encontrado: 0 proyectos.

Buscar:

Tipo

Clasificación

Institución Ejecutora

Acción

Anterior Siguiente

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI  
2024 - 2027  
SINDICATURA

001426